

Allegato 3: Investimenti

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENTALE

1) Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici (gestione ex AOSMA)

COPERTURA	Importi in euro	Piano 2004		Piano 2006		Piano 2008		Piano 2009		Piano 2010		Piano 2011*		Piano 2012		Piano 2013		Piano 2014		
		Fondi statali	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Fondi regionali	400,49	100,0%	8.565,50	100,0%	2.539,10	100,0%	2.926,00	100,0%	15.589,65	100,0%	2.995,00	100,0%	1.100,00	100,0%	20.000,00	100,0%	1.069,87	100,0%	1.069,87	100,0%
Fondi propri	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Altri fondi	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Totale	400,49	100,0%	8.565,50	100,0%	2.539,10	100,0%	2.926,00	100,0%	15.589,65	100,0%	2.995,00	100,0%	1.100,00	100,0%	20.000,00	100,0%	1.069,87	100,0%	1.069,87	100,0%

AVANZAMENTO	Importi in euro	Piano 2004		Piano 2006		Piano 2008		Piano 2009		Piano 2010		Piano 2011*		Piano 2012		Piano 2013		Piano 2014	
		Progettazione in corso		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	19.075,00	95,4%	
Progettazione conclusa		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
Cantiere in corso		0,0%	14,50	0,2%		0,0%	210,00	7,2%	240,00	1,5%	100,00	3,3%		0,0%		0,0%		0,0%	
Opera conclusa	400,49	100,0%	8.551,00	99,8%	2.539,10	100,0%	2.716,00	92,8%	15.349,65	98,5%	2.895,00	96,7%	1.100,00	100,0%	925,00	4,6%	1.069,87	100,0%	
Totale	400,49	100,0%	8.565,50	100,0%	2.539,10	100,0%	2.926,00	100,0%	15.589,65	100,0%	2.995,00	100,0%	1.100,00	100,0%	20.000,00	100,0%	1.069,87	100,0%	

Verifica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

*Nota: Nel piano 2011 era compresa quota di finanziamento di € 350.000 per sala autoptica dell'ospedale di S.Vito al Tagliamento riprogrammata nel 2016 a seguito di DGR 717/2016 per lavori della Fisioterapia dello stesso ospedale, pertanto, la quota è stata tolta dal piano 2011 e inserita nel piano 2016.

2) Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici (gestione ex ASS6)

COPERTURA	Importi in euro	Piano 2007		Piano 2008		Piano 2009		Piano 2010		Piano 2011		Piano 2012*		Piano 2013		Piano 2014	
		Fondi statali	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.063,40	8,7%	0,00	0,0%	0,00
Fondi regionali	2.351,00	100,0%	1.373,00	100,0%	1.202,00	47,7%	1.298,00	100,0%	730,00	100,0%	10.814,80	88,3%	0,00	0,0%	750,00	96,8%	
Fondi propri	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.320,30	52,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	364,00	3,0%	295,20	100,0%	25,00	3,2%	
Altri fondi	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Totale	2.351,00	100,0%	1.373,00	100,0%	2.522,30	100,0%	1.298,00	100,0%	730,00	100,0%	12.242,20	100,0%	295,20	100,0%	775,00	100,0%	

AVANZAMENTO	Importi in euro	Piano 2007		Piano 2008		Piano 2009		Piano 2010		Piano 2011		Piano 2012*		Piano 2013		Piano 2014	
		Progettazione in corso		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	400,00
Progettazione conclusa		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	350,00	45,2%	
Cantiere in corso	400,00	17,0%	75,00	5,5%	168,30	6,7%	453,00	34,9%	730,00	100,0%	11.789,20	96,3%		0,0%		0,0%	
Opera conclusa	1.951,00	83,0%	1.298,00	94,5%	2.354,00	93,3%	845,00	65,1%		0,0%	453,00	3,7%	295,20	100,0%	25,00	3,2%	
Totale	2.351,00	100,0%	1.373,00	100,0%	2.522,30	100,0%	1.298,00	100,0%	730,00	100,0%	12.242,20	100,0%	295,20	100,0%	775,00	100,0%	

Verifica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

3) Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici (gestione AAS5)

COPERTURA	Importi in euro	Piano 2015*		Piano 2016*	
		Fondi statali	10.416,30	94,0%	0,00
Fondi regionali	497,00	4,5%	2.530,00	100,0%	
Fondi propri	170,00	1,5%	0,00	0,0%	
Altri fondi	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Totale	11.083,30	100,0%	2.530,00	100,0%	

AVANZAMENTO	Importi in euro	Piano 2015*		Piano 2016*	
		Progettazione in corso	10.643,30	96,0%	2.440,00
Progettazione conclusa	270,00	2,4%		0,0%	
Cantiere in corso	50,00	0,5%	90,00	3,6%	
Opera conclusa	120,00	1,1%		0,0%	
Totale	11.083,30	100,0%	2.530,00	100,0%	

Verifica	OK	OK
----------	----	----

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENTALE

Stato di avanzamento degli interventi edili e impiantistici di rilievo regionale

Intervento	Tipologia e anno risorse	Importo in euro	Inizio lavori	Fine lavori	Stato di attuazione		Ulteriori informazioni
					31.12.2015	31.12.2016	
Ospedale di S.Vito al T. - Rifacimento rete fognaria	2004	400.490,50	II trim 2015	IV trim 2016	0%	100%	Lavori ultimati e in fase di collaudo
Ospedale di S.Vito al T. - III lotto, I stralcio, corpo A	2010	9.000.000,00	II trim 2015	IV trim 2016	0%	100%	Lavori ultimati e in fase di collaudo tecnico amministrativo
Nuovo ospedale di Pordenone	RR 2013 e seguenti	150.000.000,00	IV trim 2016	II trim 2021	2%	4%	-
Efficientamento energetico dell'ospedale di Pordenone	POR FESR 2014-2020	9.000.000,00	IV trim 2016	II trim 2021	0%	3%	-
Cittadella della salute	RR 2013 fondi statali RA 2009	12.000.000,00	IV trim 2016	IV trim 2019	1%	3%	-
Residenza per l'accoglimento e l'assistenza di pazienti psichiatrici con misure di sicurezza (REMS) di Maniago	2015	1.416.300,00			0%	0%	Progetto definitivo in fase di realizzazione

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENTALE
Stato di avanzamento dei piani degli investimenti beni mobili e tecnologie

COPERTURA	Importi in euro	Piano 2010		Piano 2014		Piano 2015		Piano 2016	
	Fondi regionali	4.478,60	100,0%	1.590,30	75,2%	2.585,00	95,2%	4.804,90	100,0%
Fondi propri		0,0%	524,00	24,8%	130,00	4,8%		0,0%	
Leasing		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
Liquidità di cassa		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
Totale	4.478,60	100,0%	2.114,30	100,0%	2.715,00	100,0%	4.804,90	100,0%	

ACQUISTO	Importi in euro	Piano 2010		Piano 2014		Piano 2015		Piano 2016	
	Acquistato al 31.12.2015	4.238,60	94,6%	1.843,90	87,2%	767,40	28,3%	0,00	0,0%
Acquistato al 31.12.2016	4.478,60	100,0%	2.114,30	100,0%	1.895,00	69,8%	2.029,60	42,2%	
Verifica		COMPLETATO	COMPLETATO		NON COMPLETATO		NON COMPLETATO		

Nota 1: i piani già conclusi negli anni precedenti alla presente rilevazione possono essere omessi

Nota 2: i piani soggetti a riprogrammazione vanno evidenziati con un "***"

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENTALE

Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Piano	Importo di piano in euro	Importo di acquisto in euro	Avanzamento al 31.12.2015 (non avviato/in corso/concluso)	Avanzamento al 31.12.2016 (non avviato/in corso/concluso)
parco macchine dello strumentario flessibili	Gastroenterologia PO Pordenone	2015	500,0		non avviato	in corso
monitor multiparametrici	Terapia Intensiva PO Pordenone	2015	305,0	305,0	concluso	
ventilatori polmonari	PO Pordenone e S. Vito	2015	135,0		in corso	in corso
rinnovo automezzi 118	PO Pordenone e S. Vito	2015	225,0		in corso	in corso
TAC	PO Pordenone	2015	600,0	600,0	non avviato	concluso
ventilatori polmonari	ospedali diversi	2016	360,0			in corso
monitor multiparametrici	ospedali diversi	2016	225,0			in corso
centrale di monitoraggio per TI	ospedali diversi	2016	180,0			in corso
apparecchiature per anestesia	ospedali diversi	2016	250,0			in corso
monitoraggio e telemetrie	Cardiologia e UCIC Pordenone	2016	250,0			in corso
rinnovo automezzi 118	ospedali diversi	2016	300,0			in corso
apparecchiature per lavaggio e disinfezione	ospedali diversi	2016	210,0			in corso
ecotomografi	ospedali diversi	2016	100,0			in corso

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:01:29

IMPRONTA: 792E4D401B6750EBBF6C654E1E57C792CECE6EBC048D410C01A60FB9C96A2DA0
CECE6EBC048D410C01A60FB9C96A2DA0BB914E478EAE86667F31F1808AA154E3
BB914E478EAE86667F31F1808AA154E3800836CBF97580954518B771E78E43C3
800836CBF97580954518B771E78E43C3454BEA1C320F482CE049004CDD2BF271

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:05:35

IMPRONTA: 073945C5CEF5A532BBF65C334B8FB645FA01CAA91CA7939257637FF5EAF94534
FA01CAA91CA7939257637FF5EAF9453404C64239CE53BB00484BB1FA1E9C5847
04C64239CE53BB00484BB1FA1E9C584771053967360188899C25665BA979957E
71053967360188899C25665BA979957E34540B81FEF1BD030D442C76D66DE9CD

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:13:19

IMPRONTA: 2D8739ADE3989576B91D17B08DB8594D9809352B2E2F1FE1081DD13701C2582A
9809352B2E2F1FE1081DD13701C2582A4EB7F34CB8B91835B93E5D99F749AC27
4EB7F34CB8B91835B93E5D99F749AC2751921867F26D4449FAC612A847DFBBEB
51921867F26D4449FAC612A847DFBBEB2001B1DF092033E58A0248B398BA837E

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:18:57

IMPRONTA: 46FA338248A96E27D7D124DACA9D62B048B526EE0F00BF25A08B975D0196D205
48B526EE0F00BF25A08B975D0196D20566A9B852A3C3A6898B264E43F462FBC9
66A9B852A3C3A6898B264E43F462FBC9B643F6F5E2B8F27A8F38BE53E10A9EB6
B643F6F5E2B8F27A8F38BE53E10A9EB63F0E58C1714805FA32256AE88B464F44